

Ausbau der Höltkebruchstraße zwischen Kaitenweg und Von-Bodelschwingh-Straße

**3. Anlieger–Informationsveranstaltung
2. März 2020
in der Aula der Weser-Sekundarschule Vlotho**

Geplante Themen:

- Bauablauf / Bauabschnitte
- Bauzeiten
- Umleitungsstrecken
- Erreichbarkeit der Grundstücke
- Baustellentermin für Anlieger
- Ansprechpartner
- Sonstiges und Fragen

Bauablauf / Bauabschnitte :

- Baufeldräumung (tlw. ausgeführt)


- Kanal- und Straßenbau :
 - Aufteilung in 9 Bauabschnitte UA 1 – UA 9

- parallel : Versorgungsbau
 - Stadtwerke Vlotho

 - geschlossene Kanalsanierung


Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 1 :
- Kanalbau : ab Schwedenstraße
 bis ca. Höltkebruchstraße Hs. Nr. 78
 Streckenlänge : rd. 300 m




Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 2 :
- Straßenbau : ab Kaitenweg
bis Schwedenstraße
Streckenlänge : rd. 175 m




Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 3 :
- Straßenbau : ab Schwedenstraße
bis ca. Höltkebruchstraße Hs. Nr. 76
Streckenlänge : rd. 280 m




Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 4 :
- Kanalbau : ab Höltkebruchstraße Hs. Nr. 78
bis ca. Höltkebruchstraße Hs. Nr. 87
Streckenlänge : rd. 415 m




Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 5 :
- Straßenbau : ab Höltkebruchstraße Hs. Nr. 76
bis ca. Höltkebruchstraße Hs. Nr. 87
Streckenlänge : rd. 420 m




Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 6 :
- Kanalbau : ab Höltkebruchstraße Hs. Nr. 87
 bis Oberbecksener Straße
 Streckenlänge : rd. 335 m




Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 7 :
- Straßenbau : ab Höltkebruchstraße Hs. Nr. 87
bis Oberbeckseiner Straße
Streckenlänge : rd. 340 m




Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 8 :
- Kanalbau : ab von-Bodelschwingh-Straße
bis Oberbecksener Straße
Streckenlänge : rd. 140 m



Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 9 :
- Straßenbau : ab Oberbecksender Straße
bis von-Bodelschwingh-Straße
Streckenlänge : rd. 160 m




Bauzeiten

<u>UA 1</u> :	10 Wochen	KW 11 – KW 20	09.03.20 – 17.05.20
<u>UA 2</u> :	8 Wochen	KW 21 – KW 28	18.05.20 – 12.07.20
<u>UA 3</u> :	10 Wochen	KW 29 – KW 38	13.07.20 – 20.09.20
<u>UA 4</u> :	17 Wochen	KW 39 – KW 02	21.09.20 – 17.01.21
<u>UA 5</u> :	13 Wochen	KW 03 – KW 15	18.01.21 – 18.04.21
<u>UA 6</u> :	10 Wochen	KW 16 – KW 25	19.04.21 – 27.06.21
<u>UA 7</u> :	9 Wochen	KW 26 – KW 34	28.06.21 – 29.08.21
<u>UA 8</u> :	2 Wochen	KW 35 – KW 36	30.08.21 – 12.09.21
<u>UA 9</u> :	4 Wochen	KW 37 – KW 40	13.09.21 – 10.10.21

Gesamtbauzeit :

83 Wochen

Umleitungsstrecken : UA 1 – UA 5




Umleitungsstrecken : UA 1 – UA 5




Umleitungsstrecken :


UA 2 – Sperrung Knotenpunkt
Höltkebruchstraße / Kaitenweg



Umleitungsstrecken : UA 6 – UA 7




Umleitungsstrecken : UA 8 – UA 9



Umleitungsstrecken :

UA 8 / UA 9 – Sperrung Knotenpunkt von Bodelschwingh Straße / Haustraße



Erreichbarkeit der Grundstücke :

- Fußläufigkeit ist generell gewährleistet
- Anfahrbarkeit trotz Sperrung wird zugelassen
Befahrung auf eigene Gefahr !
- Anfahrbarkeit im unmittelbaren Baubereich
-> Abstimmung mit der Fa. Stohlmann
- Benachrichtigungen von Sperrungen über Wurfzettel
(z. B. Asphalteinbau)
- Kontakt mit Rettungsleitstelle ist gegeben.

öffentlicher Baustellentermin :

jeweils Dienstag

14.00 Uhr

Ansprechpartner :

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- | | | |
|---------------------------|---------------|---------|
| - Betriebsleiter | Herr Adam | 9131-72 |
| - Fachdienstleiter | Herr Hohmeier | 9131-84 |
| - Projektleiter | Herr Bürth | 9131-88 |
| - Grundstücksentwässerung | Herr Samson | 9131-78 |

Ansprechpartner :

Stadtwerke Vlotho

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---------|
| - Geschäftsführer | Herr Adam | 9131-72 |
| - Techn. Betriebsleiter | Herr Staasmeier | 9127-23 |
| - Technischer Service | Herr Möller | 9127-16 |

Ansprechpartner :

bauausführende Firma :

**Firma Tiefbau Stohlmann GmbH & Co. KG
32549 Bad Oeynhausen**

- Geschäftsführer Herr Bunte 05731 / 74870-0
- Bauleiter Herr Schwentker 0151 / 40909394
- Schachtmeister Herr Rojahn

Ansprechpartner :

Planungsbüro :

**Ing.- Büro Redeker GmbH
32756 Detmold**

- örtliche
Bauüberwachung Herr Ostmeier 0171 / 5803305

Ansprechpartner :

Beweissicherung :

**MKP Ingenieurgesellschaft
32657 Lemgo**

Herr Strohte

0177 / 5092038
05261 / 9883698

Ansprechpartner :

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator :

**Büro für Sicherheit und Gesundheitsschutz
32584 Löhne**

Herr Folge

05732 / 686648

Sonstiges

und

Fragen ?

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**